竣 工 验 收 证 书

工程名称	香水路中段（台州路-威青高速）道路工程	开工日期	2019 年 6 月 10 日
施工单位	山东清蓝新能源发展有限公司	竣工日期	2019 年 8 月 18 日
合同造价（万元）	1097.21	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本工程路线起于台州路，终点接至威青高速路西，路线长 1376 米。设一处转角点，全阶段 5 个坡段。

路基道路宽度 36m,路幅布置为 6.73 米绿化带+2.0 米人行道+1.77 米绿化分隔带+15 米行车道+1.77 米绿化分隔带+2.0 米人行道+6.73 米绿化带。

沥青混凝土路面宽 18m。正常路段缘石采用立式，高出路面边缘 18cm，宽度 17cm。

行车道沥青混凝土路面结构总厚度 67cm,上面层：细粒式沥青混凝土 4cm，下面层：中粒式沥青混凝土 6cm，上面层：水泥稳定级配碎石 18.5cm，下基层：水泥稳定级配碎石 18.5cm，底基层：水泥稳定风化石 20cm。

人行道宽 2.0 米，铺装结构总厚度 27cm。6cm 厚透水砖（20*10*6cm）+3cm 厚 1:6 干硬性水泥（中粗）砂浆找平层+10cm 厚 C20 透水混凝土（设缝）+8cm 级配碎石垫层。

雨水口，雨篦子采用单篦雨水口，单篦宽 40cm 长 60cm，对称拼接。

集水井、检查井成组设置，之间通过直径 30cm 的支管链接。

存在问题及处理意见：

外观检查中，未发现有其他明显的缺陷，量测项目合格，质量保证资料合格。

工程施工过程中未发现安全与质量事故。

对 工 程 的 质 量 评 价

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定，达到合格，同意验收。

竣工验收日期	2019 年 8 月 20 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）