2020年沛县高标准农田建设项目

（XZPXGBZNT-2020-004标段）

竣工验收报告

委托单位：沛县农业农村局

验收日期：2021年06月06日-2021年06月12日

江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司

江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司

徐州市沛县农业农村局：

我们受贵单位委托，根据《国家农业综合开发项目竣工验收办法》、《国家农业综合开发资金与项目管理办法》的要求，遵循科学规范、客观公正的原则，于 2021 年 06 月 06 日-2021 年 06 月 12 日对 2020 年徐州市沛县张寨镇陈油坊片高标准农田建设项目（4 标段）进行竣工验收。提供真实、合法、完整的相关资料是徐州市沛县农业农村局的责任，我们的责任是在执行现场勘察、数据核查、复合汇总、分类整理和综合分析等验收工作程序的基础上，按照《国家农业综合开发项目竣工验收办法》、《国家农业综合开发资金与项目管理办法》规定的要求分别对项目进行验收，我们相信，我们获得的证据是充分的、适当的，为发表评价报告提供了基础，现将竣工验收结果报告如下：

（一）项目概况

项目名称：2020 年徐州市沛县张寨镇陈油坊片高标准农田建设项目

业主名称：徐州市沛县农业农村局

项目建设地点：张寨镇陈油坊、立寺村

设计单位：江苏永辉水利工程设计有限公司

监理单位：徐州市天元项目管理有限公司

施工单位名称：河南基安建设集团有限公司

（二）项目组成：

项目建设主要内容：

1. 拆建魏老家站　400HW-8 单机组 1　座

2. 柳园站　250HW-8 单机组 1　座

3. 防渗渠　D=100 1.52　公里

4. 芦笋园北闸　1.5m×1　1　座

5. 芦笋园南闸　1.5m×1　1　座

6. 分水闸　0.8m×1　5　座

7. 拆建中沟桥　6m 一孔、L=12m 1　座

8. 拆建中沟桥　5m 一孔、L=11m 3　座

9. 拆建中沟桥　8m 一孔、L=15m 4　座

10. 小沟桥　3m 一孔，L=6m　16 座

11. 过路涵洞 Φ100cm×6m（挡墙长 8m） 1　座

12. 过路涵洞 Φ100cm×6m（挡墙长 8m） 1　座

13. 过路涵洞 Φ80cm×6m　30 座

14. 过路涵洞 Φ40×6m 48 座

15. 过路涵洞 Φ40×10m　7　座

16. 方涵 1 100cm×120cm　28 座

17. 放水口　Φ20×2m 96 座

18. 砼路　3.5m×18cmC30，有路基　13.0381　公里

19. 10kv 以下的高压输电线路 10kv 配套柳园站 300m　0.3　公里

20. 30KVA 变压器及配套设备　30kva 配套柳园站 1 台 1　台

(2)避雷不符合设计要求，电缆沟未按设计要求施工；

(3)泵室内设计为钢爬梯，实际为现浇砼爬梯；

(4)护坡未做格梗；

(5)泵室对拉螺杆未处理。

(6)水泵型号：250HW-8；

(7)电机型号：YX3-180M-4；

(8)真空泵设计型号：3KWSZG-8,现场为：YX-100252-4；

(9)流量计型号：DJLD-DN250；

(10) 配电柜型号：GGD。

4、柳园站：

(1)栏杆设计为青石栏杆，现场实际为大理石栏杆；蜂窝麻面，错台；

(2)避雷不符合设计要求，电缆沟未按设计要求施工；

(3)泵室内设计为钢爬梯，实际为现浇砼爬梯；

(4)护坡未做格梗；

(5)泵室对拉螺杆未处理；

(6)进水池及拦污栅未做；

(7)水泵型号：250HW-8；

(8)电机型号：YX3-180M-4；

(9)真空泵设计型号：3KWSZG-8,现场为：YX-100252-4；

(10) 流量计型号：DJLD-DN250；

(11) 配电柜型号：GGD；

(12) 12、30KWA 变压器一台套。

二、桥：

1、通病：（1）现场 14 座小沟桥，限吨位标牌只做 1 个；（2）所有小沟桥对拉丝杆孔未处理，蜂窝、麻面、错台、局部防撞护栏烂根；（3）所有中沟桥对拉丝杆未处理，蜂窝、麻面、错台、局部防撞护栏烂根。

2、20#小沟桥缺一个标牌；

3、15#小沟桥未喷漆；

4、4#中沟桥排水孔淤死。

三、过路涵：

1、通病：个别管涵构筑物对拉丝未处理，个别涵挡墙存在涨模现象，少数涵未喷漆，结余涵无标牌。

2、156#管涵缺少一个标牌。

3、151#涵挡墙轻微开裂。

四、方涵：

1、通病：个别涵表面蜂窝麻面，各别涵局部轻微开裂，个别涵对拉丝未处理，标识标牌已贴，表面已喷漆。

2、67#65#64#63#涵覆土未清除。

五、分水闸：

1、3#分水闸未拆模，启闭器未安装，未喷漆，无标牌；

2、4#闸对拉丝未处理；

六、农路：

1、通病：大部分路段路肩均未覆土。

（六）评定结论

2020 年徐州市沛县张寨镇陈油坊片高标准农田建设项目（4 标段），经现场对工程质量检查及工程量的复核，通过施工队伍对未达标建筑物进行整改及我方二次复核，结合天诚恒信工程咨询有限公司出具的《工程造价咨询报告书》及业主单位与监理出具的相关材料，评定合格。

江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司

2021 年 06 月 15 日

主题词：验收　报告

主　送：沛县农业农村局

共印：6 份

沛县2020年度高标准农田建设项目工程竣工验收表

项目名称	2020年徐州市沛县张寨镇陈油坊片高标准农田建设项目				所在镇村		张寨镇陈油坊、立寺村		
施工单位	河南基安建设集团有限公司				标　段		4标段		
开工时间	2020.9.30				竣工时间		2021.4.30		
合同价（元）	11097682				验收时间				
序号	工程编号	工程名称	规格型号	单位	合同数		本期完成		备注
					数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1	2020-1-001	拆建魏老家站	400HW-8单机组	座	1	239310.94	1	287173.12	防渗段变箱涵，核增资金47862.18元
2	2020-1-002	柳园站	250HW-8单机组	座	1	201155.49	1	195554.72	核减护底，核减资金5600.77元
3	2020-5-（001-005）	防渗渠	D=100	公里	2.25	530344.39	1.52	358277.10	核减渠730米，核减资金172067.29元
4	2020-3-001	芦笋园北闸	1.5m×1	座	1	234993.6	1	281992.42	核增闸室长度，核增资金46998.82元
5	2020-3-002	芦笋园南闸	1.5m×1	座	1	234993.6	1	234993.6	
6	2020-3-（003-007）	分水闸	0.8m×1	座			5	29661.4	核增3-7#闸5座，核增资金29661.4元
7	2020-2-001	拆建中沟桥	6m一孔、L=12m	座	1	132061.57	1	132061.57	
8	2020-2-002、003、006	拆建中沟桥	5m一孔、L=11m	座	5	600331.17	3	360198.71	核减7、8#桥2座，核减资金240132.46元
9	2020-2-004、005、009、010	拆建中沟桥	8m一孔、L=15m	座	4	782371.69	4	782371.69	
10	2020-2-（011-026）	小沟桥	3m一孔，L=6m	座	16	970284.21	16	970284.21	
11	2020-4-001	过路涵洞	Φ100cm×6m（挡墙长8m）	座	1	34325.08	1	34325.08	
12	2020-4-002	过路涵洞	Φ100cm×6m（挡墙长8m）	座	1	34325.08	1	34325.08	
13	2020-4-（003-011）（131-152）	过路涵洞	Φ80cm×6m	座	9	291998.43	31	1005772.37	核增131-152#涵22座，核增资金713773.94元
14	2020-4-（012-059）	过路涵洞	Φ40×6m	座	50	195253.20	50	195253.20	

15	2020-4-（153-159）	过路涵洞	Φ40×10m	座			7	31036.40	核增153-159#涵7座，核增资金31036.4元
16	2020-4-(062-089)	方涵1	100cm×120cm	座	30	380326.21	28	354971.13	核减90、91#涵2座，核减资金25355.08元
17		方涵2	80cm×90cm	座	39	414278.42			核减92-130#涵39座，核减资金414278.42元
18	2020-8-(001-096)	放水口	Φ20×2m	座	120	59493.44	96	47594.72	核减97-120#分水口24座，核减资金11898.72元
19	2020-6-(005-020)	砼路	3.5m×18cmC30，有路基	公里	12.95	5677227.01	12.950	5677227.01	
20		10kv以下的高压输电线路	10kv配套柳园站300m	公里	0.3	59404.03	0.3	59404.03	
21		30KVA变压器及配套设备	30kva配套柳园站1台	台	1	25204.44	1	25204.44	
	合　　计					11097682.00		11097682.00	
验收结论：									

	验收单位	验收人员签字
参与验收人员（签字）	张寨镇人民政府	
	农业农村局	
	江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司	
	江苏永辉水利工程设计有限公司	
	徐州市天元项目管理有限公司	
	河南基安建设集团有限公司	

参与验收单位	张寨镇人民政府 （负责人签字盖章） 日期：2/6.20.21	农业农村局 （负责人签字盖章） 日期：2/6.2021	江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司 （负责人签字盖章） 日期：2/6.2021	江苏永辉水利工程设计有限公司 （负责人签字盖章） 日期：2/6.2021	徐州市天元项目管理有限公司 （负责人签字盖章） 日期：2/6.20.21	河南基安建设集团有限公司 （负责人签字盖章） 日期：2/6.2021