公路工程交(竣)工验收证书

交（竣）工验收时间：2018年12月14日　　合同段交（竣）工验收证书第　　号

工程名称：S244 枣徐线岱岳莱城界至新泰泗水界段大修工程	合同段名称及编号：一标段
项目法人：泰安市公路局	设计单位：泰安市公路规划设计院
施工单位：山东泰山路桥工程公司	监理单位：山东省交通工程监理咨询有限公司

本路段施工内容主要包括：K84+320-K108+400 范围内的工程包含路基、路面、桥涵、交安工程、排水、防护工程等。

主要工程量包括：路基工程：填土方 6714m³；30cm 上路床换填铣刨料 100200.7m²；50cm 下路床翻挖回填 103226.7m²；盖板边沟 15031m；现有土沟整修利用 28801m；边沟涵 252m；挡土墙混凝土 5061.42m³。路面工程：水泥稳定碎石底基层（厂拌冷再生）111534m²；水泥稳定碎石基层 485602.4m²；透层 245312.82m²；粘层 258424m²；4.5cmAC-16C 沥青混凝土 233451.52m²；封层 246072.8m²；3.5cmAC-13(改性)沥青混凝土 233451.52m²；沥青稳定碎石基层（ATB-25）25316m；厚 200mm 水泥混凝土面板 4954.3m²；连续配筋混凝土路面 2000m²；路缘石 16218m；集水井 319 座；路肩排水（碎石盲沟）沟 37963m；挖除旧水泥（钢筋）砼路面 11628.6m³；铣刨沥青混凝土路面 7647.01m³；挖除水稳基层 81184.53m³；水泥砼面板碎石化 63212.24m²；路肩浇筑混凝土 4051m³。桥涵工程：6-6.6m 钢筋混凝土现浇连续板桥上部拆除重建 1 座，大桥维修 1 座，中桥维修 2 座，小桥维修 5 座，新建盖板涵 1 座，盖板涵加宽 6 座，涵洞维修 74 道；交安工程：波形梁钢护栏 5375m；交通标志 143 个；热熔型路面标线 15358.57m²。绿化工程：撒播草种 35918m²；植树 550 棵。

本合同段 K84+320-K108+400 段价款	原合同	89778629 元	实际	86253714 元
本合同段 K84+320-K108+400 段工期	原合同	510 天	实际	510 天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

一、工程质量控制情况

通过交（竣）工检查，工程质量控制严格，符合规范要求，工程合格率为 100%。

二、合同执行情况

施工中能按合同约定组织工程施工，施工过程中，对业主和监理提出的要求能够落实，按期完成了工程施工工作。

三、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

截止交（竣）工验收为止，合同内主线工程全部完成。在缺陷责任期内，应根据业主和监理单位的相关要求，及时安排相关人员，组织相应设备，加强工程巡视检查，按期完成工程缺陷的维修，及时编制工程决算和竣工资料整理。

（施工单位的意见）

在缺陷责任期内，我们严格按合同及业主、监理要求配备缺陷责任期内的人员、设备。经常性对工程进行巡视检查，及时处理工程缺陷，编制工程决算和交（竣）工资料整理。

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2018年12月14日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

在缺陷责任期内，我们严格按合同及业主要求配备缺陷责任期内监理人员、设备，经常性对工程进行巡视检查，督促施工单位处理好工程缺陷、工程决 算和交（竣）工资料整理。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2018年12月14日

（设计单位的意见）

根据业主要求，做好设计方面的竣工资料整理和工程交（竣）工验收的相关工作。

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2018年12月14日

（项目法人的意见）

同意接收上述工程项目，督促施工、监理单位按合同要求完成工程决算编制和交（竣）工资料整理等工作，保证工程始终满足运营通车要求。

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2018年12月14日